

Informacja nr 42 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 17.02 – 21.02.2014r.

- rozkładano podkłady i mocowano szyny do podkładów na lewym torze tramwajowym na Basenie Górniczym i za mostem Pionierów,
- zabetonowano fundamenty podpory nr 3 estakady w ul. Hangarowej,
- zbrojenie i deskowanie ścian przyczółków estakady w ul. Hangarowej,
- zakończenie budowy ścian szczelinowych na segmencie 7,
- kontynuacja robót murarskich stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna” oraz układanie płyt stropowych.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 24.02 – 28.02.2014r.

- wprowadzenie objazdu po jezdni tymczasowej jednokierunkowej na odcinku ul. Bat. Chłopskich,
- rozpoczęcie budowy ścian szczelinowych na segmencie 8,
- zakończenie wykonywania przesłony jet-grouting na segmencie 1,
- kontynuacja montażu podkładów i szyn tramwajowych na odcinku od km 1+500 do 1+800,
- kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”,
- kontynuacja budowy podpór estakady w ul. Hangarowej

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl