

Informacja nr 6 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 20.05 – 24.05.2013r.

W bieżącym tygodniu Wykonawca robót prowadził dalsze działania przygotowawcze związane z umożliwieniem wejścia na roboty zasadnicze, w szczególności:


- kontynuował wycinkę drzew i krzaków,
- kontynuował rozbiórki obiektów kubaturowych w rejonie ul. Winogronowej i Batalionów Chłopskich,
- rozpoczął prace przygotowawcze do wykonywania fundamentów słupów trakcyjnych na długości obiektów inżynierskich przez rzekę Regalicę,
- wykonał i przedstawił kontrolny pomiar geodezyjny terenu – tzw. „stan 0”,
- wykonał i przedstawił inwentaryzację fotograficzną istniejących ulic, chodników, ogrodzeń i obiektów budowlanych zlokalizowanych w pasie przyszłych robót oraz w sąsiedztwie.

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 27.05 – 31.05.2013r.

W nadchodzącym tygodniu Wykonawca przewiduje następujące działania:

- kontynuację wycinki drzew i krzewów w zakresie umożliwionym przez posiadane decyzje o wycince,
- kontynuację wykonywania fundamentów słupów trakcyjnych na długości obiektów inżynierskich przez rzekę Regalicę, a także na początkowym odcinku trasy od Basenu Górniczego,
- rozpoczęcie zdejmowania warstwy ziemi roślinnej (humusu) na obszarach pozbawionych zadrzewienia,
- zakończenie rozbiórek obiektów kubaturowych - poza działką na której znajduje się budynek biurowy TBS „Prawobrzeże” i kilka budynków magazynowych i usługowych. Teren ten zostanie udostępniony Wykonawcy po zakończeniu budowy nowej siedziby TBS „Prawobrzeże” położonej przy ul. Hangarowej obok stacji paliw „Shell”.

Opracował:

Inżynier Rezydent

RYSZARD BEDNARSKI