

Informacja nr 8 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 03.06 – 07.06.2013r.

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził następujące roboty:


- kontynuował wykonywanie fundamentów słupów trakcyjnych na odcinkach od Basenu Górniczego do mostu M-2 i od mostu M-2 do obszaru wzmocnienia podłoża w niecce pomiędzy jezdniami ul. Eskadrowej. W dniu 07.06.2013 rozpoczęto betonowanie części tych fundamentów,
- na długości obiektów inżynierskich rozkuto powierzchnie lokalizacji fundamentów słupów trakcyjnych oraz usunięto warstwy bitumiczne i papę termozgrzewalną,
- kontynuowane są prace ziemne na obszarze pętli „Turkusowa”.

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 10.06 – 14.06.2013r.

W nadchodzącym tygodniu Wykonawca przewiduje następujące działania:

- 12-go czerwca br. przewidziano wprowadzenie kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu na ul. Hangarowej związaną z wykonaniem kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału pomiędzy obiema jezdniami oraz kanalizacji deszczowej w pobliżu istniejącego kolektora melioracyjnego. Związane jest to również z koniecznością wykonania robót drogowych na odcinku ul. Hangarowej, co jest związane z planami przełożenia w kolejnym etapie całości ruchu na jezdnię północną ul. Hangarowej,
- rozpoczęcie korytowania i wymiany gruntu podłoża począwszy od Basenu Górniczego,
- kontynuacja robót ziemnych na pętli „Turkusowa”.

Opracował:

Inżynier Rezydent

RYSZARD BEDNARSKI