

### **Informacja nr 88 na potrzeby promocji Projektu**

#### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 19.01-23.01.2015r.**

- kładka „Lotnisko” –odtworzenie chodników przy podporach P1 i P4
- rozkładanie maty antywibracyjnej od segmentu 1 do segmentu 4 na torze lewym
- ul. Bat. Chłopskich –montaż zbrojenia oraz betonowanie płyty dennej wykopu obudowanego pod wiaduktem
- wykop obudowany – kontynuacja montażu okładzin wygłuszających na ścianach wykopu obudowanego oraz montaż słupków pod ekrany akustyczne
- pętla Turkusowa – wykonywanie fundamentów pod wiaty przystankowe,
- willa Grüneberga- kontynuacja robót związanych z rozbieraniem torów ślizgowych w piwnicy budynku, demontaż usztywnień i rozparć.

#### **II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 26.01-30.01.2015r.**

- ul. Bat. Chłopskich –kontynuacja montażu zbrojenia oraz betonowania płyty dennej wykopu obudowanego pod wiaduktem
- wykop obudowany – rozpoczęcie układania podkładów oraz montaż szyn na torze lewym
- rozpoczęcie podbijania torów na pętli Turkusowa oraz toru w wykopie obudowanym
- rozpoczęcie robót drogowych w rejonie ul. Citroena, przygotowanie do wykonania nawierzchni i chodników,
- budynek socjalno-kasowy na pętli „Turkusowa” – kontynuacja murowania ścian działowych, wylanie warstwy ochronnej izolacji dachu.
- willa Grüneberga- kontynuacja robót związanych z rozbieraniem torów ślizgowych w piwnicy budynku, demontaż usztywnień i rozparć.

Opracował:  
Ryszard Bednarski  
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl