

### **Informacja nr 35 na potrzeby promocji Projektu**

#### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 09.12 – 13.12.2013r.**

- wykonano komorę K24 i K25 na pętli Turkusowa, aktualnie trwa wykonywanie piaskownika,
- zakończono rozbiórki nawierzchni drogowych na działce 5/3 (dawny TBS),
- zakończono budowę ścian szczelinowych segmentu 5, rozpoczęte zostały roboty na połączeniu segmentu 2 i 3 – pod linia WN 110 kV,
- zakończono roboty palowe pod podpory estakady w ciągu ul. Hangarowej,
- kontynuacja robót wzmocnienia podłoża w km 2+000 do km 2+450,
- trwają prace związane z wykonywaniem rusztu fundamentowego i podsypek na stacjach prostownikowych „Jasna” i „Eskadrowa”,

#### **II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 16.12 – 20.12.2013r.**

- kontynuacja budowy kolektora kanalizacji 2x1600mm pomiędzy komorami K4 i K3,
- kontynuacja budowy piaskownika na pętli Turkusowa,
- kontynuacja budowy ścian szczelinowych – segment 2/3, odcinek pod linią 110kV,
- rozpoczęcie wykonywania przesłony jet-grouting na segmencie 4
- kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”,
- kontynuacja robót wzmocnienia podłoża w km 2+000 do km 2+450.

**W okresie pomiędzy 23.12.2013r. i 06.01.2014r., Wykonawca przewiduje przerwę zimową w prowadzeniu robót.**

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl