

Informacja nr 59-60 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 16.06 –27.06.2014r.

- kontynuacja robót budowlanych stacji prostownikowej „Gdańska 2”; roboty wykończeniowe na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”,
- układanie podkładów i szyn na długości od km 2+000 do km 2+800
- deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”,
- rozkładanie podbudowy z kruszywa, ustawianie krawężników na zachodnim i wschodnim nasypie dojazdowym do estakady w ul. Hangarowej, w dalszej kolejności układanie warstw bitumicznych podbudowy,
- montaż deskowania ustroju nośnego i zbrojenie płyty estakady w ul. Hangarowej,
- zbrojenie i betonowanie kolejnego odcinka płyty fundamentowej segmentu 2.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 30.06-04.07.2014r.

- kontynuacja robót budowlanych na stacji prostownikowej „Gdańska 2” oraz robót wykończeniowych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”
- kontynuacja montażu podkładów i szyn na długości od km 2+000 do km 2+800,
- zbrojenie ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko”,
- zbrojenie ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej,
- kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Gryfińskiej,
- kontynuacja zbrojenia i betonowania segmentu 2 płyty dennej wykopu obudowanego,
- kontynuacja robót bitumicznych na dojazdach do estakady w ul. Hangarowej.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl