

## **Informacja nr 81 na potrzeby promocji Projektu**

### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 17.11-21.11.2014r.**

- niecka w ul. Eskadrowej – wykonanie nasadzania roślin oraz drzew,
- kładka Lotnisko - zakończono roboty związane ze szpachlowaniem powierzchni betonowych, rozpoczęto malowanie ustroju nośnego,
- przystanek Gryfińska - zakończono betonowanie stropów nad przystankiem, oraz zabetonowano murki oporowe nad stropem,
- kontynuacja robót związanych z budową tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa, betonowanie biegów schodowych od strony stacji prostownikowej „Jasna”,
- kontynuacja robót torowych na odcinku kładka Lotnisko – wiadukt Leszczynowa,
- kontynuacja pokrycia dachu willi Grüneberga.

### **II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 24.11-28.11.2014r.**

- kontynuacja robót torowych w rejonie wiaduktu ul. Leszczynowa (rozkładanie podbudowy z tłuczni oraz układanie podkładów i szyn),
- wiadukt PKP – rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem murów oporowych z prefabrykatów,
- kanalizacja sanitarna w ul. Bat. Chłopskich – połączenie pomiędzy komorami S3 i S4,
- tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa- zakończenie prac związanych z betonowaniem obiektu. Rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
- rozpoczęcie układania nawierzchni tramwajowej w wykopie obudowanym – począwszy od segmentu 1,
- zakończenie robót związanych z pokryciem dachu willi Grüneberga.

Opracował:  
Ryszard Bednarski  
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl