

## **Informacja nr 82 na potrzeby promocji Projektu**

### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 24.11-28.11.2014r.**

- na odcinku od Basenu Górniczego do niecki trwały nasadzenia drzew,
- kładka Lotnisko - zakończono zabezpieczanie powierzchni betonowych ustroju nośnego,
- na odcinku od kładki Lotnisko do wiaduktu ul. Leszczynowa rozłożono na prawym torze podkłady oraz szyny,
- kontynuowano roboty wykończeniowe związane z budową tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa, roboty konstrukcyjne zostały już zakończone,
- ul. Batalionów Chłopskich- kontynuacja prac związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Bat. Chłopskich,
- zakończenie robót związanych z pokryciem dachu willi Grüneberga.

### **II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 01.12-05.12.2014r.**

- kontynuacja robót torowych w rejonie wiaduktu ul. Leszczynowa (rozkładanie podbudowy z tłuczni oraz układanie podkładów i szyn),
- wykonanie pali pod ekrany akustyczne pomiędzy wykopem obudowanym a wiaduktem PKP,
- rozpoczęcie układania nawierzchni tramwajowej w wykopie obudowanym – począwszy od segmentu 1,
- pętla Turkusowa – kontynuacja robót związanych ze spawaniem szyn oraz rozjazdów,
- budynek socjalno-kasowy na pętli „Turkusowa” – zakończenie prac związanych z betonowaniem ścian przyziemia.
- willi Grüneberga- kontynuacja robót związanych z rozbieraniem torów ślizgowych w piwnicy budynku.

Opracował:  
Ryszard Bednarski  
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl