

## **Informacja nr 68 na potrzeby promocji Projektu**

### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 18.08 –22.08.2014r.**

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: trwają wykończeniowe roboty wewnętrzne i zewnętrzne,
- stacje prostownikowe Eskadrowa i Jasna – trwa montaż instalacji i urządzeń energetycznych,
- betonowanie ustroju nośnego kładki na przystanku „Lotnisko”,
- estakada w ul. Hangarowej: ułożenie warstwy ochronnej izolacji z asfaltu lanego,
- wykop obudowany – beton ochronny izolacji płyty fundamentowej na długości segmentu 1,
- segment 8 - zbrojenie płyty fundamentowej; roboty przygotowawcze na segmencie 7 (przygotowywanie styku ścian szczelinowych z płytą denną, czyszczenie, układanie taśm bentonitowych, węży iniekcyjnych),
- roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4,
- wykopy pod tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa,
- willa – prowadzone są roboty:
  - zewnętrzne - trwa zbrojenie płyty fundamentowej piwnic na nowej lokalizacji i zbrojenie fundamentów torów ślizgowych pośrednich;
  - wewnątrz budynku trwały roboty związane z wykonywaniem stężeń ścian, zamurowaniem otworów okiennych i drzwiowych, zdemontowano strop nad piwnicami.

### **II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 25.08-29.08.2014r.**

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: kontynuacja robót wykończeniowych, przygotowania do rozpoczęcia robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stacji,
- stacja prostownikowa „Jasna” i „Eskadrowa” – kontynuacja instalacji urządzeń elektrycznych; roboty drogowe wokół stacji „Eskadrowa”,
- kontynuacja ustawiania obrzeża wzdłuż torowiska tramwajowego począwszy od km 1+800, następnie profilowanie i humusowanie pobocza,
- kładka dla pieszych „Lotnisko - deskowanie i zbrojenie biegów schodowych,
- estakada w ul. Hangarowej: ułożenie warstwy ścieralnej z SMA na estakadzie i na jezdni ul. Hangarowej,
- wykop obudowany – segment 2 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej; segment 8 – zbrojenie płyty fundamentowej,
- roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4,
- kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa,
- willa – kontynuacja robót wyszczególnionych w poz. I.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl