

## **Informacja nr 20 na potrzeby promocji Projektu**

### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 26.08 – 30.08.2013r.**

- budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej torowisko na pętli „Turkusowa” (od komory K21) oraz odwadniającej stację prostownikową „Jasna” – włącznie z montażem separatora i osadnika,
- kończenie budowy kolektora 1600 mm pomiędzy komorami K5 i K4 i dalej w stronę komory K3,
- kontynuacja budowy kolektora 1000 mm wzdłuż ul. Hangarowej,
- kontynuacja przebudowy ciepłociągu w rejonie wiaduktu PKP,
- kontynuacja przebudowy gazociągu średniego ciśnienia na pętli „Turkusowa,”
- kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torem bocznicy – deskowanie ścian tunelu i stropu.

### **II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 02.09 – 06.09.2013r.**

- kontynuacja:
  - budowy tunelu dla pieszych pod torem bocznicy kolejowej do EC „Dąbska” – betonowanie ścian tunelu i stropu,
  - budowy kolektora 1600 mm pomiędzy komorami K4 i K3,
  - kontynuacja przebudowy ciepłociągu i gazociągu w rejonie wiaduktu PKP,
- wycinka drzew na zapleczu Zakładu Energetycznego Zdroje, wstrzymana ze względu na okres lęgowy ptaków,
- kontynuacja robót ziemnych i wymiany gruntu pod stacją prostownikową „Eskadrowa”.

Opracował:  
mgr inż. Łukasz Zalewski  
lukasz.zalewski@eko-inwest.com.pl