

Informacja nr 63 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 14.07 –18.07.2014r.

- kontynuacja robót budowlanych stacji prostownikowej „Gdańska 2”; kontynuowanie instalacji urządzeń elektrycznych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”,
- układanie podsypki tłuczniowej w ul. Hangarowej
- zbrojenie ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko”, deskowanie biegów schodowych
- zbrojenie płyty estakady w ul. Hangarowej,
- zbrojenie i betonowanie kolejnego odcinka płyty fundamentowej segmentu 2,
- izolacje przeciwwilgociowe i układanie krawężników na wiadukcie w ul. Gryfińskiej,
- kontynuacja robót ziemnych na pętli Turkusowa.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 21.07-25.07.2014r.

- kontynuacja robót budowlanych na stacji prostownikowej „Gdańska 2” oraz instalacja urządzeń elektrycznych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”
- układanie obrzeży betonowych torowiska, począwszy od Basenu Górniczego
- zbrojenie ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko”, deskowanie biegów schodowych
- zbrojenie ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej oraz przygotowania do betonowania,
- roboty związane z montażem rury osłonowej na magistrali wodociągowej 1200mm,
- kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Gryfińskiej,
- kontynuacja robót ziemnych na pętli Turkusowa.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl