

Informacja nr 7 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 27.05 – 31.05.2013r.

W bieżącym tygodniu Wykonawca robót prowadził dalsze działania przygotowawcze związane z umożliwieniem wejścia na roboty zasadnicze, w szczególności:


- kontynuował wycinkę drzew i krzaków,
- kontynuował rozbiórki obiektów kubaturowych w rejonie ul. Winogronowej i Batalionów Chłopskich,
- rozpoczął wykopy i deskowania fundamentów pod słupy trakcyjne na odcinku od pętli „Basen Górniczy” do wiaduktu WT-1 Trasy Nowocłowej,
- kontynuował prace przygotowawcze do wykonywania fundamentów słupów trakcyjnych na długości obiektów inżynierskich przez rzekę Regalicę, tj. usuwanie nawierzchni bitumicznej oraz rozkuwanie płyty betonowej w miejscach lokalizacji słupów trakcyjnych,
- rozpoczął zdejmowanie warstwy roślinnej ziemi (tzw. humusu) na odcinkach pozbawionych zadrzewienia.

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 03.06 – 07.06.2013r.

W nadchodzącym tygodniu Wykonawca przewiduje następujące działania:

- zakończenie wycinki drzew i krzewów,
- kontynuację wykonywania fundamentów słupów trakcyjnych na odcinku od pętli „Basen Górniczy” do końca mostu tramwajowego M-2 przeprawy Nowocłowej,
- kontynuacja zdejmowania warstwy ziemi roślinnej (humusu) na obszarach pozbawionych zadrzewienia,
- zakończenie rozbiórek obiektów kubaturowych - poza działką na której znajduje się budynek biurowy TBS „Prawobrzeże” i kilka budynków magazynowych i usługowych. Teren ten zostanie udostępniony Wykonawcy po zakończeniu budowy nowej siedziby TBS „Prawobrzeże” położonej przy ul. Hangarowej obok stacji paliw „Shell”.

Opracował:

Inżynier Rezydent

RYSZARD BEDNARSKI