

Informacja nr 73 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 22.09 –26.09.2014r.

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: trwały roboty związane z zagospodarowaniem zewnętrznym otoczenia stacji,
- zabetonowano dwa biegi schodowe kładki dla pieszych na przystanku Lotnisko, zbrojenie pozostałych biegów schodowych,
- estakada w ul. Hangarowej: montaż barier i barieroporęczy, ekranów akustycznych,
- wykop obudowany – segment 4 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej, segment 7 – zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej,
- roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4,
- zbrojenie płyty fundamentowej i ścian zejścia do tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa,
- willa – prowadzone są roboty:
 - zewnętrzne – betonowano ściany wewnętrzne piwnic w nowej lokalizacji oraz ściany torów slizgowych
 - wewnątrz budynku trwała kontynuacja robót związanych z etapowym wykonywaniem części obwodowej nowego stropu nad piwnicami.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 29.09-03.10.2014r.

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: kontynuacja robót zagospodarowania zewnętrznego wokół stacji oraz wyposażanie w wewnętrzne urządzenia elektroenergetyczne,
- kładka dla pieszych „Lotnisko – betonowanie części biegów schodowych,
- estakada w ul. Hangarowej – montaż barier i barieroporęczy, montaż ekranów akustycznych,
- wykop obudowany – segment 4 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej; segment 7 – zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej,
- roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4,
- kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa,
- willa – kontynuacja robót wyszczególnionych w poz. I.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl