

Informacja nr 17 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 05.08 – 09.08.2013r.

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził następujące roboty:

- zakończono roboty ziemne na początkowym odcinku trasy – do Mostu Pionierów oraz za mostem (odcinek od km 1+470 do 1+810)
- kontynuowano roboty związane z budową kanalizacji melioracyjnej średnicy 1000 mm na pętli „Turkusowa” oraz rozpoczęto wykonywanie przecisku tej kanalizacji pod nasypem kolejowym linii PKP Poznań – Szczecin Główny,
- kontynuowano przebudowę ciepłociągu przebiegającego pod wiaduktem kolejowym PKP,
- w dniu 07.09.2013 dokonano przełączenia na nowy odcinek ciepłociągu 2xDN406 mm przebiegający na wysokości sklepu „Selgros”,
- zakończono przebudowę kolizji kabli elektroenergetycznych na odcinku pomiędzy ul. Bagienną i wiaduktem PKP,
- rozpoczęto przebudowę sieci telekomunikacyjnej UPC i Multimedia Polska na wysokości ul. Jaśminowej i Bagiennej,
- kontynuowano budowę tunelu dla pieszych pod torem bocznicą do EC „Dąbska” – zbrojenie płyty fundamentowej i ścian tunelu.

I. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 12.08 – 16.08.2013r.

W kolejnym tygodniu Wykonawca planuje:

- kontynuację:
 - budowy tunelu dla pieszych pod torem bocznicą kolejowej do EC „Dąbska” – betonowanie płyty fundamentowej,
 - przecisku kolektora średnicy 1400 mm pod nasypem linii PKP Poznań – Szczecin Główny,
 - po wprowadzeniu docelowego etapu tymczasowej organizacji ruchu w nocy z 12/13 sierpnia br. – przystąpienie do zmiany lokalizacji separatora Sep2 oraz do kontynuacji budowy kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału ul. Hangarowej,
 - budowy kolektora kanalizacji deszczowej 2x1400 mm na odcinku pomiędzy ul. Hangarową i ul. Batalionów Chłopskich i dalej w stronę kanału Cegielinka,
 - przebudowy ciepłociągu 2xDN406 pod wiaduktem PKP,
 - kontynuację przebudowy sieci telekomunikacyjnej UPC i Multimedia Polska na wysokości ul. Jaśminowej i Bagiennej,
- rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej w rejonie Basenu Górniczego,
- rozpoczęcie ustawiania słupów trakcyjnych – na odcinkach gdzie wcześniej wykonano ich fundamenty,
- przystąpienie do usuwania kolizji z siecią gazową na wysokości ul. Jaśminowej i Bagiennej,
- roboty przygotowawcze do budowy drenażu torowiska i warstwy odsączającej,
- roboty ziemne pod stacją prostowniczą „Eskadrowa”,