

Informacja nr 65 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 28.07 –01.08.2014r.

- kontynuacja robót budowlanych na stacji prostownikowej „Gdańska 2”,
- ustawianie obrzeży betonowych ograniczających torowisko, profilowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą począwszy od Basenu Górniczego,
- betonowanie ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej,
- zakończenie betonowania płyty fundamentowej segmentu 2,
- kontynuacja zbrojenia ustroju nośnego kładki dla pieszych na przystanku Lotnisko,
- wiadukt w ul. Gryfińskiej – roboty wykończeniowe,
- układanie podkładów i szyn w ul. Hangarowej,
- wykonanie przejścia kanalizacji deszczowej 2x1000mm pod magistralą wodociągową 1200mm w rejonie wiaduktu PKP,
- willa przy ul. Bat. Chłopskich 61:
 - i. chudy beton pod płytę fundamentową na nowej lokalizacji,
 - ii. roboty zabezpieczające wewnątrz budynku: wypełnianie otworów okiennych, wzmocnienia nad stropem piętra i parteru

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 04.08-08.08.2014r.

- kontynuacja robót budowlanych na stacji prostownikowej „Gdańska 2” oraz instalacja urządzeń elektrycznych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”
- ustawianie obrzeży betonowych ograniczających torowisko, profilowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą na odcinku ul. Eskadrowej,
- układanie podkładów i szyn w ul. Hangarowej
- zbrojenie ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko”, roboty przygotowawcze do betonowania,
- roboty wykończeniowe estakady w ul. Hangarowej: izolacja pod kapami chodnikowymi, ustawianie krawężników,
- kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Gryfińskiej,
- willa przy ul. Bat. Chłopskich 61:
 - i. roboty związane z budową torów/ścian ślizgowych,
 - ii. roboty zabezpieczające wewnątrz budynku: wypełnianie otworów okiennych, wzmocnienia nad stropem piętra i parteru.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl