

Informacja nr 38 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 20.01 – 24.01.2014r.

- zakończono profilowanie i rozkładanie pierwszej warstwy tłucznia na Basenie Górnicyz,
- rozłożono i częściowo zamocowano szyny do podkładów na torze tramwajowym ułożonym na północnej części mostu przez rz. Regalicę,
- wykonano wykopy pod ławy fundamentowe podpór nr 1 i 4 estakady w ul. Hangarowej, rozkute zostały głowice pali i wykonano betony podkładowe, trwają roboty zbrojarskie i deskowania fundamentów tych podpór,
- zakończono ściany szczelinowe na segmencie 2, aktualnie trwa budowa tych ścian na segmencie 1 – także w trybie nocnym ze względu na duży ruch na sąsiadującej jezdni ul. Hangarowej,
- trwa wykonywanie kolumn kotwiących na segmencie 5 (rejon przystanku „Gryfińska”),
- betonowanie oczepu na segmencie 3 zostało wstrzymane ze względu na obecnie, niekorzystne warunki atmosferyczne,
- rozebrano nawierzchnie drogowe na zamkniętym odcinku ul. Bagienniej, trwają przygotowania do wykonywania murków prowadzących ścian szczelinowych na tym odcinku,
- trwają roboty na komorach K19 i K20,
- prowadzone były roboty murarskie stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, aktualnie zostały one wstrzymane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne,

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 27.01 – 31.01.2014r.

- montaż przepompowni ścieków na obszarze pętli „Turkusowa”,
- rozpoczęcie budowy piaskownika w pobliżu komór K24 i K25 na pętli „Turkusowa”,
- kontynuacja wykonywania ścian szczelinowych na segmencie 1 – w zależności od warunków atmosferycznych,
- kontynuacja robót na fundamentach podpór 1 i 4 estakady w ul. Hangarowej – jak wyżej,
- kontynuacja montażu podkładów i szyn tramwajowych na odcinku od km 0+200 do km 1+800,
- kontynuacja robót na segmencie 4 – beton podkładowy, izolacja, beton ochronny – w zależności od warunków atmosferycznych.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl