

Informacja nr 61 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 30.06 –04.07.2014r.

- kontynuacja robót budowlanych stacji prostownikowej „Gdańska 2”; rozpoczęcie instalacji urządzeń elektrycznych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”,
- kontynuacja montażu podkładów i szyn na długości od km 1+800 do km 2+000,
- deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”,
- montaż deskowania ustroju nośnego i zbrojenie płyty estakady w ul. Hangarowej,
- zbrojenie i betonowanie kolejnego odcinka płyty fundamentowej segmentu 2
- zbrojenie płyty nośnej wiaduktu w ul. Gryfińskiej,
- kontynuacja robót ziemnych na pętli Turkusowa.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 07.07-11.07.2014r.

- kontynuacja robót budowlanych na stacji prostownikowej „Gdańska 2” oraz instalacja urządzeń elektrycznych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”
- kontynuacja montażu podkładów i szyn na długości od km 1+800 do km 2+000,
- zbrojenie ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko”,
- zbrojenie ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej,
- kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Gryfińskiej,
- kontynuacja robót ziemnych na pętli Turkusowa.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl