

Informacja nr 80 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 10.11-14.11.2014r.

- kładka Lotnisko – zostały wykonane fundamenty pod windy,
- układanie warstw konstrukcyjnych torowiska na odcinku od kładki Lotnisko do wiaduktu Leszczynowa,
- wykop obudowany - rozpoczęto wykonywanie drenażu wykopu obudowanego od segmentu 1 do segmentu 3.
- kontynuacja robót związanych z budową tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa, oraz kontynuacja robót torowych (ułożono dwa tory oraz rozjazd wjazdowy na pętli),
- willa – kontynuacja robót pokrycia dachu.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 17.11-21.11.2014r.

- kontynuacja nasadzania krzewów oraz rozpoczęcie nasadzania drzew na odcinku od Basenu Górniczego do kładki dla pieszych „Lotnisko”.
- tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa – betonowanie pochylni nr 2, zbrojenie i deskowanie ścian biegów schodowych.
- wykop obudowany - kontynuacja układania drenażu na odcinku od segmentu 3 od segmentu 5.
- willa – zakończenie prac pokrycia dachu,
- kontynuacja przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Batalionów Chłopskich.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl