

Informacja nr 92 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 16.02-20.02.2015r.

- przystanek Lotnisko – rozpoczęcie wykonywania nawierzchni peronów,
- pętla Turkusowa – wykonanie obrzeży peronowych na peronach 1 i 5,
- kontynuacja przebudowy sieci teletechnicznej w ul. Bat. Chłopskich,
- kontynuacja budowy drogi dojazdowej do willi Grüneberga od strony ul. Bagiennej,
- wykonanie torowiska na odcinku od końca wanny do pętli Turkusowa,
- willa Grüneberga- kontynuacja robót związanych z rozbieraniem torów ślizgowych w piwnicy budynku, odbudowa schodów wejściowych bocznych oraz głównych,

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 23.02-27.02.2015r

- przystanek „Lotnisko” - kontynuowanie wykonywania nawierzchni peronów,
- przystanek „Gryfińska” – kontynuowanie prac żelbetowych na schodach terenowych,
- rozpoczęcie montażu balustrad na murach oporowych prefabrykowanych pod wiaduktem PKP,
- pętla Turkusowa – wykonanie obrzeży peronowych na peronach 2,3 oraz 4,
- willa Grüneberga- kontynuacja robót związanych z rozbieraniem torów ślizgowych w piwnicy budynku, rozpoczęcie odtwarzania ścian działowych.

Opracował:
Ryszard Bednarski
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl