

Informacja nr 26 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 07.10 – 11.10.2013r.

- kontynuacja budowy kolektora 1600 mm na odcinku pomiędzy komorą K3 i K2, włącznie z wymianą gruntu pod kolektorem,
- kontynuacja budowy komory K24 na obszarze pętli Turkusowa,
- kontynuacja przebudowy kolektora deszczowego w rejonie skrzyżowania z ul. Bat. Chłopskich – studnia K12
- zakończono zasypki tunelu dla pieszych pod torem bocznicą kolejowej, trwa odtwarzanie torowiska kolejowego.
- kontynuacja przebudowy gazociągu średniego ciśnienia na obszarze pętli „Turkusowa” – do miejsca dokonania przełączenia,
- rozpoczęto roboty związane z montażem kanalizacji kablowej na moście przez rz. Regalicę,
- w dniu 03.10 Wykonawca przejął działkę 5/3 obrebu 4047, rozpoczęto rozbiórki obiektów znajdujących się na tej działce,

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 14.10 – 18.10.2013r.

- kontynuacja:
 - budowy kanalizacji deszczowej – komory K3, K12 i K24,
 - przygotowania do przełączenia kolektora 1000 mm w istniejącą trasę w rejonie skrzyżowania z ul. Struga,
 - budowy kanalizacji kablowej na moście przez rz. Regalicę,
 - rozbiórek obiektów na działce 5/3,
- tymczasowe zakończenie robót związanych z budową tunelu dla pieszych pod torem bocznicą kolejowej,
- przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia na odcinku ul. Piechoty – Bagienna,
- roboty ziemne – budowa nasypu dojazdowego do estakady w ul. Hangarowej (strona wschodnia),
- wykonanie tymczasowego przełączenia linii 15 kV w rejonie ul. Hangarowej.

Opracował:

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@eko-inwest.com.pl