

Informacja nr 96 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 16.03-20.03.2015r

- kładka Lotnisko – kontynuacja prac związanych z montażem urządzeń dźwigowych w szybach windowych,
- montaż sieci trakcyjnej na pętli Turkusow,
- przystanek „Gryfińska” – ułożono krawędzie peronowe na przystanku,
- montaż paneli dźwiękochłonnych na ścianach wykopu obudowanego,
- pętla Turkusowa – rozpoczęcie układania płyt EPT,
- budynek socjalno-kasowy na pętli Turkusowa – wykonanie prób szczelności przyłączy do budynku, rozpoczęto wykonywanie okładziny klinkierowej elewacji.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 23.03-27.03.2015r

- ul. Bat. Chłopskich – rozpoczęcie malowania znaków poziomych na jezdni,
- kontynuacja montażu sieci trakcyjnej,
- przystanek „Gryfińska” – wykonywanie powierzchni peronowych na przystanku,
- pętla Turkusowa – kontynuacja układania płyt EPT,
- kontynuacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniem roślin,
- budynek socjalno-kasowy na pętli Turkusowa – rozpoczęcie zagospodarowywania terenu wokół budynku.

Opracował:
Ryszard Bednarski
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl