

Informacja nr 50 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 14.04 – 18.04.2014r.

- podbijanie torów na odcinku 0+200 do 1+800
- roboty wykończeniowe nasypu na obszarze wzmocnionego podłoża na odcinku 2+000 do 2+450,
- kontynuacja robót budowlanych stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”,
- kontynuacja budowy nasypu zachodniego do estakady w ul. Hangarowej,
- betonowanie płyty fundamentowej segmentu 5,
- wykonywanie robót palowych pod fundamenty stacji prostownikowej „Gdańska 2”

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 22.04-25.04.2014r.

- kontynuacja podbijania torów na odcinku 0+200 do 1+800,
- kontynuacja budowy nasypu w ul. Hangarowej od hm 2+00 do przyczółka estakady,
- kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”,
- usuwanie kolizji umożliwiających budowę stacji prostownikowej „Gdańska 2”

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl