

Informacja nr 75 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 06.10 –10.10.2014r.

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: trwały roboty związane z zagospodarowaniem zewnętrznym otoczenia stacji i wyposażaniem stacji w urządzenia elektroenergetyczne,
- zabetonowano dwa ostatnie biegi schodowe kładki dla pieszych na przystanku Lotnisko,
- wykop obudowany – segment 5 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej, segment 6 – zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej,
- kontynuacja robót związanych z budową tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa,
- rozpoczęcie robót związanych z układaniem torów tramwajowych na pętli Turkusowa,
- willa – prowadzone są roboty:
 - zewnętrzne – roboty wykończeniowe przy torach ślizgowych zewnętrznych oraz murach wewnętrznych piwnic w nowej lokalizacji,
 - wewnątrz budynku – deskowanie i zbrojenie i betonowanie nowego stropu nad piwnicami.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 13.10-17.10.2014r.

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: zakończenie robót zagospodarowania zewnętrznego wokół stacji,
- kładka dla pieszych „Lotnisko – dojrzewanie betonu biegów schodowych,
- kontynuacja robót związanych z układaniem torów tramwajowych na pętli Turkusowa,
- wykop obudowany – segment 5 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej; segment 6 – zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej,
- kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa,
- willa – roboty przygotowawcze na torach ślizgowych przed operacją przesunięcia, sprzężanie stropu nad piwnicami.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl