

## **Informacja nr 90 na potrzeby promocji Projektu**

### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 02.02-06.02.2015r.**

- kładka Lotnisko – zakończono montaż konstrukcji wiaty przystankowej oraz montaż szybów windowych,
- wykop obudowany – zakończono betonowanie płyty dennej na odcinku ul. Bat. Chłopskich,
- przystanek „Gryfińska” – trwa zbrojenie pozostałej części stropu nad przystankiem, strona lewa,
- pętla Turkusowa – kontynuacja wykonywania konstrukcji wiat przystankowych,
- wykonywanie drogi dojazdowej do willi od strony ul. Bagiennej,
- willa Grüneberga- kontynuacja robót związanych z rozbieraniem torów ślizgowych w piwnicy budynku, rozebranie stężeń wzmacniających konstrukcję budynku

### **II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 09.02-13.02.2015r.**

- przystanek „Lotnisko” - rozpoczęcie montażu krawędzi peronowych,
- przystanek „Gryfińska” – kontynuowanie prac żelbetowych na schodach terenowych,
- montaż torowiska na odcinku od końca wanny do wiaduktu PKP,
- wykop obudowany – kontynuacja montażu paneli dźwiękochłonnych, oraz słupków pod ekrany akustyczne na murkach oporowych,
- willa Grüneberga- kontynuacja robót związanych z rozbieraniem torów ślizgowych w piwnicy budynku, rozpoczęcie murowania ścian wejścia bocznego

Opracował:  
Ryszard Bednarski  
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl