

### **Informacja nr 55 na potrzeby promocji Projektu**

#### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 19.05 – 23.05.2014r.**

- realizowane są roboty murarskie ścian podziemia stacji prostownikowej „Gdańska 2”, w dalszej kolejności ścian nadziemia, trwają roboty wykończeniowe na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”,
- trwa balastowanie torowiska na odcinku od km 0+200 do 1+800 oraz rozkładanie tłucznia od km 2+000 do 2+350
- roboty zbrojarskie i deskowania podpór kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”,
- wymiana warstwy gruntów podłoża o grub. 0,5m pod torowisko tramwajowe w ul. Hangarowej,
- kończony jest nasyp dojazdowy do estakady w ul. Hangarowej od strony zachodniej włącznie z wykonaniem zasypki przyczółka estakady, od strony wschodniej trwa ustawianie krawężników na nasypie dojazdowym,
- trwa montaż deskowania płyty nośnej estakady w ul. Hangarowej,
- zbrojenie segmentu 1 płyty fundamentowej,
- roboty przygotowawcze do zbrojenia płyty fundamentowej segmentu 2,
- wykop pomiędzy ścianami szczelinowymi segmentu 6b, wykonano wykop segmentu 8 – w 100% i część segmentu 7- ze względu na wyjazd technologiczny,
- roboty przy budowie wylotu kolektorów 2x1600mm do rowu melioracyjnego,

#### **II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 26.05-30.05.2014r.**

- zwolnienie konstrukcji stalowej estakady w ul. Hangarowej i opuszczenie jej na przygotowane już łożyska,
- kontynuacja robót murarskich na stacji prostownikowej „Gdańska 2” oraz robót wewnętrznych na stacji „Eskadrowa” i „Jasna”,
- kontynuacja balastowania torowiska na odcinku od km 0+200 do 1+800 oraz rozkładania tłucznia na długości wzmocnienia podłoża od km 2+000 do 2+350,
- kontynuacja wymiany warstwy gruntów podłoża o grub. 0,5m pod torowisko tramwajowe w ul. Hangarowej

Opracował:  
Ryszard Bednarski  
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl