

### **Informacja nr 34 na potrzeby promocji Projektu**

#### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 02.12 – 06.12.2013r.**

- wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Leszczynowej, w związku z koniecznością przejścia z kanalizacją pod tą ulicą w celu połączenia komory K4 i K3,
- wykonano komorę K24 i K25 na pętli Turkusowa, aktualnie trwa wykonywanie piaskownika,
- zakończono rozbiórki obiektów kubaturowych na działce 5/3 (dawny TBS),
- zakończono budowę ścian szczelinowych segmentu 5, rozpoczęte zostały roboty na segmencie nr 3,
- wykonywany jest oczepek żelbetowy segmentu 4,
- wykonywane są ściany prowadzące na segmencie 2 i 1,
- rozpoczęto roboty palowe pod podpory estakady w ciągu ul. Hangarowej,
- wykonano roboty palowe na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”, trwają prace związane z wykonywaniem rusztu fundamentowego,
- zakończono układanie drenażu i warstwy odsączającej od km 0+200 do 0+500; rejon Basenu Górniczego,

#### **II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 09.12 – 13.12.2013r.**

- kontynuacja przejścia kanalizacji pod ul. Leszczynową w stronę komory K3,
- kontynuacja budowy piaskownika na pętli Turkusowa,
- kontynuacja prac porządkowych oraz rozbiórek nawierzchni drogowych na działce 5/3,
- kontynuacja budowy ścian szczelinowych – segment 3, odcinek pod linią 110kV,
- rozpoczęcie wykonywania przesłony jet-grouting na segmencie 4
- kontynuacja robót palowych pod podpory estakady w ciągu ul. Hangarowej,
- kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”,
- kontynuacja robót wzmocnienia podłoża w km 2+000 do km 2+450.

Opracował:  
Ryszard Bednarski  
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl