

### **Informacja nr 33 na potrzeby promocji Projektu**

#### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 25.11 – 29.11.2013r.**

- kontynuacja budowy komory K26 i wlotu cieku – rejon pętli Turkusowa,
- kontynuacja rozbiórek i prace porządkowych na działce po dawnym TBS Prawobrzeże,
- rozpoczęcie budowy ścian szczelinowych segmentu 5,
- rozpoczęcie wykonywania oczepu żelbetowego segmentu 4,
- kontynuacja wykonywania murków prowadzących dla ścian szczelinowych – segment 3,
- kontynuacja robót przy budowie komory K3 oraz prace przygotowawcze do przejścia kolektorem pod ul. Leszczynową (metodą połówkową) planowane rozpoczęcie w dniu 03.12.2013r.,
- kontynuacja układania drenażu i warstwy odsączającej od km 0+200 do 0+500.

#### **II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 02.12 – 06.12.2013r.**

- kontynuacja budowy studni K26 i wlotu cieku - rejon pętli Turkusowa, przejście kolektorem pod ul. Leszczynową,
- kontynuacja prac porządkowych na działce 5/3 oraz rozbiórki elementów drogowych,
- kontynuacja budowy ścian szczelinowych – segment 5,
- kontynuacja robót budowlanych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”,
- rozpoczęcie robót wzmocnienia podłoża w km 2+000 do km 2+450.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl