

Informacja nr 10 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 17.06 – 21.06.2013r.

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził następujące roboty:

- zakończenie wycinki drzew na obszarze Etapu Ic,
- zakończenie robót związanych ze zbrojeniem i betonowaniem fundamentów słupów trakcyjnych na długości obiektów inżynierskich przez rzekę Regalicę,
- kontynuowane są prace ziemne – wykopy na obszarze pętli „Turkusowa”,
- trwają roboty przygotowawcze do budowy kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału ul. Hangarowej (zwożenie materiałów),
- zakończenie wykonywania koryta pod torowisko tramwajowe od Basenu Górniczego do mostu przez Regalicę.


II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 24.06 – 28.06.2013r.

W nadchodzącym tygodniu Wykonawca przewiduje następujące działania:

- wykonywanie koryta pod torowisko tramwajowe na odcinku od mostu przez Regalicę do zagłębienia terenu (niecki) pomiędzy jezdniami ul. Eskadrowej,
- kontynuacja wykopów na obszarze pętli „Turkusowa” oraz przystąpienie do wymiany gruntu pod torowisko tramwajowe,
- rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału wzdłuż ul. Hangarowej.

Opracował:

Inżynier Rezydent


RYSZARD BEDNARSKI