

Informacja nr 5 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 13.05 – 17.05.2013r.

W tygodniu nr 20 Wykonawca robót prowadził dalsze działania przygotowawcze związane z umożliwieniem wejścia na roboty zasadnicze, w szczególności:


- składaniem Programów Zapewnienia Jakości,
- składaniem wniosków o zatwierdzenie materiałów przewidzianych do zastosowania do robót planowanych do wykonania w pierwszej kolejności,
- kontynuacją wycinki drzew i krzewów oraz prac porządkowych,
- kontynuacją prac rozbiórkowych obiektów przewidzianych do rozbiórki w rejonie ul. Lazurowej,
- w dniu 15 maja Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu na ul. Eskadrowej (na odcinku pomiędzy mostami Pionierów na rz. Regalicy i wiaduktem Leszczynowa, tj. na zjeździe w kierunku Szczecin Zdroje

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 20.05 – 24.05.2013r.

W nadchodzącym tygodniu Wykonawca przewiduje następujące działania:

- kontynuacja wycinki drzew i krzewów w zakresie umożliwiającym przez posiadane decyzje o wycince,
- kontynuacja prac porządkowych na obszarze pętli „Turkusowa” i na obszarze pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Eskadrową,
- rozpoczęcie robót ziemnych na terenie przewidzianym do budowy pętli tymczasowej „Turkusowa”,
- wykonywanie połączenia pomiędzy jezdniami ulicy Eskadrowej – dla umożliwienia wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na pas dzielący obie jezdnie ul. Eskadrowej,
- prace przygotowawcze do wykonywania fundamentów słupów trakcyjnych na obszarze od Basenu Górniczego do obszaru wzmocnienia podłoża pod torowisko tramwajowe, tj. na długości ok. 2,0 km.

Opracował:

Inżynier Rezydent

RYSZARD BEDNARSKI