

Informacja nr 14 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 15.07 – 19.07.2013r.

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził następujące roboty:

- na obszarze pętli „Turkusowa” trwają roboty związane z budową kanalizacji melioracyjnej o średnicy 1400 mm oraz przebudową sieci cieplnej o średnicy 2x406,4/630 mm,
- w pasie rozdziału ul. Hangarowej trwają roboty związane z budową kolektora deszczowego o średnicy 1000 mm oraz roboty związane z poszerzeniem jezdni północnej tej ulicy (wykonywana jest warstwa podbudowy bitumiczna),
- rozpoczęto roboty związane z budową kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 mm na odcinku pomiędzy ul. Hangarową i Batalionów Chłopskich
- rozpoczęto prace porządkowe na odcinku pomiędzy ul. Bagienną i wiaduktem PKP,
- zakończono wykonywanie fundamentów słupów trakcyjnych, począwszy od Basenu Górniczego (km 0+000), do obszaru obniżenia terenu pomiędzy jezdniami ul. Eskadrowej (km 2+000)

I. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 22.07 – 26.07.2013r.

W kolejnym tygodniu Wykonawca planuje:

- kontynuację robót w pasie rozdziału ul. Hangarowej związanych z poszerzeniem jezdni wlotowej i budową kanalizacji deszczowej,
- kontynuację robót na obszarze pętli „Turkusowa” w zakresie budowy kanalizacji melioracyjnej i przebudowy sieci cieplnej,
- kontynuację budowy kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 mm na odcinku pomiędzy ul. Hangarową i Batalionów Chłopskich
- prace przygotowawcze do usunięcia kolizji z siecią gazową i energetyczną w rejonie kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”

Opracował:

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@eko-inwest.com.pl