

### **Informacja nr 54 na potrzeby promocji Projektu**

#### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 12.05 – 16.05.2014r.**

- trwa balastowanie torowiska tramwajowego na odcinku od km 0+200 do km 1+800,
- rozpoczęto układanie podkładów i szyn na obszarze wzmocnionego podłoża, na wykonanej uprzednio warstwie tłucznia,
- kładka „Lotnisko” – zbrojenie, deskowanie i betonowanie podpór wkładki,
- stacje prostownikowe „Eskadrowa” i „Jasna” – trwają roboty budowlane wykończeniowe – tynki wewnętrzne oraz instalacje wewnętrzne.
- zakończenie montażu konstrukcji stalowej estakady w ul. Hangarowej,
- zbrojenie płyt fundamentowych segmentów 2 i 1,
- betonowanie słupów na przystanku „Gryfińska”,
- wykonywanie wykopu na długości segmentów 6, 7 i 8,

#### **II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 19.05-23.05.2014r.**

- rozpoczęcie murowania ścian stacji prostownikowej „Gdańska 2”,
- kontynuacja układania podkładów i szyn na obszarze wzmocnionego podłoża,
- wymiana podłoża pod torowisko tramwajowe w ul. Hangarowej,
- betonowanie podpór kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”,
- przystąpienie do deskowania i zbrojenia płyty wiaduktu w ul. Hangarowej,
- kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Bat. Chłopskich,
- kontynuacja wykopu na długości segmentów 6, 7 i 8.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl