

Informacja nr 13 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 08.07 – 12.07.2013r.

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził następujące roboty:

- na obszarze pętli „Turkusowa” trwają roboty związane z budową kanalizacji melioracyjnej Ø 1400 mm,
- rozpoczęto roboty związane z przebudową sieci cieplnej 2x406,4/630 mm na obszarze pętli „Turkusowa”,
- w pasie rozdziału ul. Hangarowej trwają roboty związane z budową kolektora deszczowego Ø 1000 mm oraz roboty związane z poszerzeniem jezdni północnej tej ulicy (wykonywana jest warstwa podbudowy tłuczniowej),
- rozpoczęto roboty związane z przebudową sieci energetycznych w rejonie wiaduktu „Leszczynowa”, w pasie rozdziału ul. Eskadrowej – dotychczas nie odnaleziono trasy kabli 15 kV które winny zostać zabezpieczone rurą osłonową,
- trwa porządkowanie terenu na odcinku pomiędzy ul. Bagienną i wiaduktem kolejowym oraz pomiędzy ul. Bat. Chłopskich i ul. Hangarową,
- zakończono izolację fundamentów słupów trakcyjnych na długości wiaduktu i mostu Pionierów – pozostała do wykonania końcowa warstwa asfaltu lanego.

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 15.07 – 19.07.2013r.

W nadchodzącym tygodniu Wykonawca przewiduje następujące działania:

- kontynuacja robót w pasie rozdziału ul. Hangarowej związanych z poszerzeniem jezdni wlotowej i budową kanalizacji deszczowej,
- kontynuacja robót na obszarze pętli „Turkusowa” w zakresie budowy kanalizacji melioracyjnej i sieci cieplnej,
- prace przygotowawcze do usunięcia kolizji z siecią gazową w rejonie kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”,
- kontynuacja pozostałych, prowadzonych aktualnie robót.

Opracował:

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@eko-inwest.com.pl