

### **Informacja nr 40 na potrzeby promocji Projektu**

#### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 03.02 – 07.02.2014r.**

- rozkładano podkłady i mocowano szyny do podkładów na lewym torze tramwajowym na Basenie Górnicyz,
- zabetonowano fundamenty podpór nr 1 i 4 estakady w ul. Hangarowej,
- zakończono budowę ścian szczelinowych na segmencie 1, rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych na segmencie 6b,
- rozpoczęto rozkładanie podkładów od km 1+500 do km 1+800 (za mostem przez rz. Regalicę).

#### **II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 10.02 – 14.02.2014r.**

- kontynuacja ścian szczelinowych na segmencie 6b,
- kontynuacja wykonywania przesłony jet-grouting na segmencie 2,
- kontynuacja montażu podkładów i szyn tramwajowych na odcinku od km 1+500 do 1+800,
- kontynuacja robót murarskich na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl