

Informacja nr 12 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 01.07 – 05.07.2013r.

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził następujące roboty:

- zakończono wykonywanie koryta pod wymianę gruntu w rejonie Basenu Górniczego i przystąpiono do wykonywania wymiany,
- wykonane zostały wszystkie fundamenty słupów trakcyjnych na długości wiaduktu tramwajowego i mostu Pionierów, aktualnie trwa wykonywanie robót izolacyjnych,
- trwa wykonywanie koryta pod wymianę gruntu za mostem Pionierów, korytowanie na części odcinka zostało wstrzymane do czasu zbadania właściwości gruntu nasypowego występującego pod zdjętą warstwą humusu,
- w pasie rozdziału ul. Hangarowej trwają roboty związane z budową kolektora deszczowego Ø 1000 mm oraz roboty związane z poszerzeniem jezdni północnej tej ulicy,
- na obszarze pętli Turkusowa trwają roboty związane z wymianą nasypów niekontrolowanych, a także z budową kanalizacji melioracyjnej Ø 1400 mm.

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 08.07 – 12.07.2013r.

W nadchodzącym tygodniu Wykonawca przewiduje następujące działania:

- zakończenie wymiany gruntu w rejonie Basenu Górniczego,
- kontynuacja robót związanych z wymianą gruntu w pasie rozdziału ul. Eskadrowej wraz z wykonaniem koniecznych badań wskazanych przez Nadzór,
- kontynuacja robót w pasie rozdziału ul. Hangarowej związanych z poszerzeniem jezdni wlotowej i budową kanalizacji deszczowej,
- zakończenie wymiany gruntu na obszarze pętli „Turkusowa” – dla obecnie wykonywanego zakresu robót oraz kontynuacja budowy kanalizacji melioracyjnej.

Opracował:

