

Informacja nr 44 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 13.03 – 14.03.2014r.

- kontynuacja robót torowych:
 - na odcinku od mostu Pionierów do km 1+800,
 - kontynuacja spawania torów na odcinku jw.,
- kontynuacja układania materacy z kruszywa na odcinku od km 2+000 do km 2+200,
- kończenie wymiany gruntu pod jezdnię ul. Hangarowej na odcinku 0+50 do 2+00,
- wykonywanie stropodachów stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”,
- estakada Hangarowa:
 - zabetonowano oczepy podpór P2 i P3,
 - trwa deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka nr 4,
- wykop obudowany:
 - trwają wykopy na segmentach nr 1 i 2 włącznie z wykonywaniem odcinkami warstwy chudego betonu,
 - zabetonowano płytę fundamentową segmentu 4,
 - wykonano całość zakresu ścian szczelinowych, włącznie z segmentem 6a,

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 17.03 – 21.03.2014r.

- kontynuacja robót torowych na moście Pionierów i na odcinku od km 1+450 do 1+800,
- kontynuacja układania materacy z kruszywa na odcinku od km 2+000 do 2+200,
- budowa fundamentów słupów trakcyjnych w pasie rozdziału ul. Hangarowej,
- rozpoczęcie wymiany gruntu w ul. Hangarowej od hm 2+00 do przyczółka estakady, włącznie z budową nasypu,
- zakończenie wykopów pomiędzy ścianami szczelinowymi na segmentach 1 do 5,
- wejście z robotami związanymi z wykonaniem płyty fundamentowej na segmencie 5,
- kontynuacja robót na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”,

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl