

Informacja nr 9 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 10.06 – 14.06.2013r.

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził następujące roboty:


- kontynuował betonowanie fundamentów słupów trakcyjnych na odcinkach od Basenu Górniczego do mostu M-2 i od mostu M-2 do obszaru wzmocnienia podłoża w niecce pomiędzy jezdniami ul. Eskadrowej.
- kontynuował zbrojenie fundamentów słupów trakcyjnych na długości obiektów inżynierskich oraz rozpoczął ich betonowanie,
- kontynuowane są prace ziemne – wykopy na obszarze pętli „Turkusowa”,
- w dniu 12-go czerwca wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu na ul. Hangarowej, w celu umożliwienia wykonania kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału tej ulicy,
- rozpoczął roboty związane z usunięciem humusu oraz korytowaniem i wymianą gruntu pod trasę SST począwszy od Basenu Górniczego.

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 17.06 – 21.06.2013r.

W nadchodzącym tygodniu Wykonawca przewiduje następujące działania:

- prowadzenie robót przygotowawczych do wykonania kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału ul. Hangarowej,
- kontynuacja betonowania fundamentów słupów trakcyjnych na długości obiektów inżynierskich i poza nimi,
- kontynuacja wykopów na obszarze pętli „Turkusowa” oraz przystąpienie do wymiany gruntu pod torowisko tramwajowe
- wycinka drzew na obszarze Etapu Ic.

Opracował:

Inżynier Rezydent

RYSZARD BEDNARSKI