

Informacja nr 76 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 13.10 –17.10.2014r.

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: trwały roboty związane z zagospodarowaniem zewnętrznym otoczenia stacji i wyposażaniem stacji w urządzenia elektroenergetyczne,
- wykop obudowany – segment 5 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej, segment 6b – zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej,
- kontynuacja robót związanych z budową tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa,
- kontynuacja robót związanych z układaniem torów tramwajowych na pętli Turkusowa,
- willa – prowadzone są roboty:
 - wewnętrzne – sprzężanie stropu nad piwnicami; w dniu 16.10.2014 – podniesienie budynku,
 - zewnętrzne – w dniu 17.10.2014 – operacja przesuwania budynku; w dniu 18.10.2014r – operacja obracania budynku.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 20.10-24.10.2014r.

-
- kontynuacja robót związanych z układaniem torów tramwajowych na pętli Turkusowa,
- wykop obudowany – segment 5 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej; segment 6b – zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej,
- kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa,
- willa – roboty związane z ostatecznym osadzeniem budynku na murach nowych piwnic, przygotowania do rozbiórki starych piwnic i torów ślizgowych.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl