

### **Informacja nr 51 na potrzeby promocji Projektu**

#### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 22.04 – 25.04.2014r.**

- podbijanie torów na odcinku 0+200 do 1+800
- układanie warstwy odsączającej na odcinku wzmocnienia podłoża km 2+000 do 2+450,
- kontynuacja robót budowlanych i instalacyjnych stacji prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”,
- montaż słupów trakcyjnych od km 2+000 do 2+800,
- montaż konstrukcji stalowej estakady w ul. Hangarowej,
- betonowanie płyty fundamentowej segmentu 5,
- zbrojenie płyty fundamentowej segmentu 3,
- odkopywanie ścian szczelinowych na długości segmentów 7 i 8.

#### **II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 28.04-02.05.2014r.**

- kontynuacja podbijania torów na odcinku 0+200 do 1+800,
- kontynuacja układania warstwy odsączającej na odcinku wzmocnienia podłoża km 2+000 do 2+450,
- kontynuacja robót budowlanych i instalacyjnych na stacjach prostownikowych „Eskadrowa” i „Jasna”,
- kontynuacja montażu konstrukcji stalowej estakady w ul. Hangarowej,
- wykonywanie fundamentów stacji prostownikowej „Gdańska 2”.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl