

## **Informacja nr 79 na potrzeby promocji Projektu**

### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 03.11-07.11.2014r.**

- kładka Lotnisko: trwają prace związane z instalacją balustrad na biegach schodowych, wykonywana jest również antykorozja powierzchni betonowych ustroju nośnego,
- przystanek Gryfińska-został zabetonowany strop nad peronem po lewej stronie, trwają również roboty zbrojarskie stropu strony prawej oraz deskowanie murka na stropie po stronie lewej,
- kontynuacja robót związanych z układaniem torów tramwajowych na pętli Turkusowa oraz tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi,
- willa – prowadzone są roboty na nowej lokalizacji – kontynuacja prac dekarskich, odtwarzane są kominy willi, które zostały rozebrane przed jej przesunięciem.

### **II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 10.11-14.11.2014r.**

- obszar niecki w ul. Eskadrowej: rozebranie przejazdu technologicznego przed niecką,
- budowa torowiska tramwajowego od kładki Lotnisko do wiaduktu Leszczynowa,
- pętla Turkusowa- kontynuacja robót torowych, montaż kolejnych rozjazdów oraz torowiska na pętli,
- wykop obudowany: kontynuacja betonowania murków oporowych na segmencie 4,
- tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa- kontynuacja izolacji powierzchniowej betonów oraz zasypywanie ścian zaizolowanych,
- willa: kontynuacja prac związanych z pokryciem dachu.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl