

Informacja nr 19 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 19.08 – 23.08.2013r.

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził następujące roboty:

- kontynuacja robót na obszarze pętli „Turkusowa” związanych z budową kanalizacji melioracyjnej Ø 1400 mm oraz przecisku pod nasypem linii kolejowej PKP Poznań – Szczecin Główny,
- kontynuacja przebudowy ciepłociągu pod wiaduktem PKP,
- budowa kolektora deszczowego 2x1400 mm pomiędzy ul. Hangarową i Batalionów Chłopskich,
- kontynuowana jest budowa tunelu dla pieszych pod torem bocznicą do Elektrociepłowni „Dąbska” – zabetonowano płytę fundamentową.
- ustawianie słupów trakcyjnych – na długości obiektów inżynierskich przez rz. Regalicę.

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 26.08 – 30.08.2013r.

W kolejnym tygodniu Wykonawca planuje:

- kontynuację:
 - budowy tunelu dla pieszych pod torem bocznicą kolejowej do EC „Dąbska” – deskowanie ścian i skrzydeł tunelu,
 - przecisku kolektora średnicy 1400 mm pod nasypem linii PKP Poznań – Szczecin Główny,
 - budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż i w pasie rozdziału ul. Hangarowej,
 - budowy kolektora kanalizacji deszczowej 2x1400 mm na odcinku pomiędzy ul. Hangarową i ul. Batalionów Chłopskich i dalej w stronę kanału Cegielinka,
 - przebudowy ciepłociągu 2xDN406 pod wiaduktem PKP,
 - kontynuację przebudowy sieci telekomunikacyjnej UPC i Multimedia Polska na wysokości ul. Jaśminowej i Bagiennej,

Opracował:
mgr inż. Łukasz Zalewski
lukasz.zalewski@eko-inwest.com.pl