

Informacja nr 37 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 13.01 – 17.01.2014r.

- w dniu 13.01.2014r. wprowadzona została zmieniona organizacja ruchu na ul. Bat. Chłopskich, polegająca na wprowadzeniu sygnalizacji świetlnej i zwięźeniu jezdni do jednego pasa ruchu, przejazd tylko dla autobusów, taxi, dojazdów do posesji i do budowy,
- rozpoczęto roboty murarskie ścian stacji prostownikowych „Jasna” i „Eskadrowa”,
- zakończono układanie pierwszej warstwy tłucznia na odcinku od km 0+200 do 0+500 oraz od km 1+450 do 1+800,
- kontynuacja budowy ścian szczelinowych – segment 2 i 1,
- wykonywanie przesłony jet-grouting na segmencie 5,
- badania nośności kolumn MSC jako wzmocnienia podłoża od km 2+000 do km 2+450,
- rozpoczęto roboty przy budowie komory K20, K19 i K18, K17.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 20.01 – 24.01.2014r.

- wykopy, deskowanie, zbrojenia ławy fundamentowej podpory nr 1 i 4 estakady w ciągu ul. Hangarowej,
- kontynuacja budowy ścian szczelinowych – segment 1,
- kontynuacja przesłony jet-grouting – segment 5,
- kontynuacja budowy komór K20, K19, K18 i K17,
- usuwanie kolizji kolektora 2x1400mm z kablami 15 kV pod ul. Leszczynową.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl