

Informacja nr 95 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 09.03-13.03.2015r

- przystanek „Lotnisko” – zakończenie prac związanych z wykonywaniem peronów,
- montaż sieci trakcyjnej na odcinku od Basenu Górniczego do ul. Eskadrowej,
- przystanek „Gryfińska” – zakończono prace żelbetowe, rozpoczęto wykonywanie ławy pod krawędzie peronowe na stronie prawej przystanku,
- montaż paneli przeciwporażeniowych na murach oporowych wykopu obudowanego,
- pętla Turkusowa – prace przygotowawcze pod układanie płyt EPT,
- budynek socjalno-kasowy na pętli Turkusowa – zakończono krycie docelowe dachu, trwa wykonywanie montażu konstrukcji stalowych pod okna kasowe.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 16.03-20.03.2015r

- przystanek „Lotnisko” - montaż urządzeń dźwigowych w szybach windowych,
- ul. Bat. Chłopskich – zakończenie prace związanych z układaniem warstwy ścieralnej SMA,
- kontynuacja montażu sieci trakcyjnej,
- przystanek „Gryfińska” – wykonywanie ławy pod krawędzie peronowe na stronie lewej przystanku,
- pętla Turkusowa –układanie płyt EPT,
- kontynuacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniem roślin,
- budynek socjalno-kasowy na pętli Turkusowa – tynkowanie ścian, ułożenie instalacji sanitarnej podłogowej.

Opracował:
Ryszard Bednarski
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl