

Informacja nr 39 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 27.01 – 31.01.2014r.

- rozłożono podkłady i zamocowano szyny do podkładów na lewym torze tramwajowym na Basenie Górnicyz,
- wykonano było zbrojenie i deskowanie fundamentów podpór nr 1 i 4 estakady w ul. Hangarowej,
- kontynuowano budowę ścian szczelinowych na segmencie 1 – także w trybie nocnym ze względu na duży ruch na sąsiadującej jezdni ul. Hangarowej,
- rozpoczęto rozkładanie podkładów od km 1+500 do km 1+800 (za mostem przez rz. Regalicę).

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 03.02 – 07.02.2014r.

- zakończenie ścian szczelinowych na segmencie 1 – w zależności od warunków atmosferycznych oraz przejście z robotami na segment 6b (teren dawnego TBS Prawobrzeże),
- kontynuacja robót na fundamentach podpór 1 i 4 estakady w ul. Hangarowej – jak wyżej,
- kontynuacja montażu podkładów i szyn tramwajowych na odcinku od km 1+500 do 1+800,
- kontynuacja pozostałych robót betonowych i murarskich – w zależności od warunków atmosferycznych.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl