

Informacja nr 66 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 04.08 –08.08.2014r.

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: trwają roboty wewnętrzne wykończeniowe, wykonano obmurówkę zewnętrznych ścian, zabetonowano tory jezdne transformatorów,
- torowisko tramwajowe Basen Górniczy – strona prawa: kończenie robót związanych z ustawieniem obrzeży, profilowaniem terenu, humusowaniem i obsianiem trawą,
- kończone są roboty zbrojarskie ustroju nośnego kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”, trwa montaż deskowania biegów schodowych;
- estakada w ul. Hangarowej: ułożono izolacje pod kapami chodnikowymi, zamocowano belkę gzymsową pod mocowanie ekranów akustycznych, trwa montaż dylatacji,
- wykop obudowany – przygotowanie płyty fundamentowej segmentu 1 pod wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej, iniekcja rys zgodnie ze złożonym PZJ,
- segment 8 - trwają roboty przygotowawcze do zbrojenia płyty (przygotowywanie styku ścian szczelinowych z płytą denną, czyszczenie, układanie taśm bentonitowych, węży iniekcyjnych),
- wiadukt i kładka technologiczna w ul. Gryfińskiej: rozebrano deskowania ustroju nośnego, zabetonowano kapy chodnikowe, trwają zasypki za przyczółkami,
- w dniu dzisiejszym dokonano przełączenia ciekłu otwartego z obszaru pętli Turkusowa na nową trasę kanalizacji deszczowej – aż do wylotu do kanału Cegielinka, co umożliwi rozpoczęcie robót budowy tunelu pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa i dalszą część wymiany gruntu pod nasyp, willa przy ul. Bat. Chłopskich 61:
- na zewnątrz budynku związane ze zbrojeniem płyty fundamentowej piwnic na nowej lokalizacji i zbrojenia torów ślizgowych pośrednich;
- wewnątrz budynku związane z wierceniem otworów pod pręty kotwiące fundament ze ścianami, podwieszono ściankę ryglowo-słupową, usztywnianie konstrukcji na poziomie piętra za pomocą rygli i ściągów

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 11.08-14.08.2014r.

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: kontynuacja robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych,
- stacja prostownikowa „Jasna” i „Eskadrowa” – kontynuacja instalacji urządzeń elektrycznych przez PKP Energetyka;
- torowisko tramwajowe Basen Górniczy – strona prawa: profilowanie, humusowanie i obsianiem trawą powierzchni zewnętrznej wzdłuż torowiska,
- kontynuacja w/w robót na odcinku za mostem przez rz. Regalice,
- zakończenie montażu zbrojenia ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko”, przygotowania do betonowania, montaż desek gzymsowych, koryta odwodnieniowego, rozpoczęcie zbrojenia biegów schodowych,
- rozpoczęcie zbrojenia płyty fundamentowej segmentu 8,
- estakada w ul. Hangarowej: montaż krawężników, montaż lewej deski gzymsowej, zabetonowanie dylatacji,
- wykop obudowany – segment 1 – izolacja płyty fundamentowej; segment 8 – rozpoczęcie zbrojenia płyty fundamentowej
- wiadukt i kładka technologiczna w ul. Gryfińskiej: wykonanie chudych betonów pod płyty przejściowe wiaduktu i kładki,

Opracował:
Ryszard Bednarski
ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl