

Informacja nr 56 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 26.05 – 30.05.2014r.

- zakończono roboty murarskie ścian podziemia stacji prostownikowej „Gdańska 2”, trwa murowanie ścian nadziemia, trwają roboty wykończeniowe na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”,
- kontynuowana jest przebudowa kolizji z magistralą wodociagową 500mm na Basenie Górniczym,
- trwa balastowanie torowiska na odcinku od km 0+200 do 1+800 oraz układanie podkładów i szyn od km 2+000 do 2+350
- zabetonowano wszystkie korpusy podpór kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”,
- rozkładanie podbudowy z kruszywa i ustawianie krawężników na zachodnim nasypie dojazdowym do estakady w ul. Hangarowej,
- montaż deskowania ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej,
- zabetonowano odcinek płyty dennej segmentu 1 o dług. 10m, trwają zbrojenie pozostałej części płyty,
- betonowanie słupów na przystanku „Gryfińska”,
- zabetonowano ściany obu przyczółków wiaduktu w ul. Gryfińskiej,
- zakończono wykop pomiędzy ścianami szczelinowymi segmentów 6b,7 i 8,
- trwają roboty związane z budową wylotu WL1 do rowu melioracyjnego,

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 02.06-06.06.2014r.

- kontynuacja robót murarskich na stacji prostownikowej „Gdańska 2” oraz robót wewnętrznych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”,
- kontynuacja balastowania torowiska na odcinku od km 0+200 do 1+800 oraz montażu podkładów i szyn od km 2+000 do 2+350,
- korytowanie podłoża, warstwa odsączająca na odcinku od 1+800 do 2+000,
- montaż deskowania ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko” – przeszło 2-3,
- montaż deskowania ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej,
- kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Gryfińskiej,

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl