

Informacja nr 74 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 29.09 –03.10.2014r.

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: trwały roboty związane z zagospodarowaniem zewnętrznym otoczenia stacji i wyposażaniem stacji w urządzenia elektroenergetyczne,
- zbrojenie pozostałych do zabetonowania dwóch biegów schodowych,
- jezdnia wyjazdowa wraz z estakadą w ul. Hangarowej: oddanie do eksploatacji w dniu 03.10.2014r.,
- wykop obudowany – segment 4 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej, segment 6 – zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej,
- roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4 zakończona,
- zabetonowano płytę fundamentową i ściany pochylni do tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa,
- willa – prowadzone są roboty:
 - zewnętrzne – roboty wykończeniowe przy torach ślizgowych zewnętrznych oraz murach wewnętrznych piwnic w nowej lokalizacji,
 - wewnątrz budynku – deskowanie i zbrojenie nowego stropu nad piwnicami.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 06.10-10.10.2014r.

- stacja prostownikowa „Gdańska 2”: kontynuacja robót zagospodarowania zewnętrznego wokół stacji oraz wyposażanie w wewnętrzne urządzenia elektroenergetyczne,
- kładka dla pieszych „Lotnisko – betonowanie czwartego biegu schodowego,
- rozpoczęcie robót związanych z układaniem torów tramwajowych na pętli Turkusowa,
- wykop obudowany – segment 5 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej; segment 6 – zbrojenie i betonowanie kolejnych odcinków płyty fundamentowej,
- kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa,
- willa – kontynuacja robót wyszczególnionych w poz. I.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl