

## **Informacja nr 52-53 na potrzeby promocji Projektu**

### **I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 28.04 – 09.05.2014r.**

- trwa balastowanie torowiska tramwajowego na odcinku od km 0+200 do km 1+800,
- rozpoczęto rozkładanie pierwszej warstwy tłucznia na obszarze wzmocnionego podłoża, na wykonanej uprzednio warstwie odsączającej,
- kładka „Lotnisko” – wykonano wszystkie łąwy fundamentowe, trwa zbrojenia i deskowanie słupów podpór,
- stacje prostownikowe „Eskadrowa” i „Jasna” – trwają roboty budowlane wykończeniowe – tynki wewnętrzne oraz instalacje wewnętrzne.
- montaż konstrukcji stalowej estakady w ul. Hangarowej – trwają prace końcowe
- zabetonowano płytę fundamentowa segmentu 3, ,
- deskowanie i zbrojenie słupów na przystanku „Gryfińska”,
- wykonywanie wykopu na długości segmentów 6, 7 i 8,

### **II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 12.05-16.05.2014r.**

- betonowanie łąw fundamentowych stacji prostownikowej „Gdańska 2”,
- kontynuacja rozkładania pierwszej warstwy tłucznia na obszarze wzmocnionego podłoża, na wykonanej uprzednio warstwie odsączającej,
- betonowanie podpór kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”,
- zakończenie budowy nasypu dojazdowego do estakady w ul. Hangarowej
- zakończenie scalania konstrukcji stalowej estakady w ul. Hangarowej, zabezpieczenie styków montażowych,
- budowa przepompowni w najniższym miejscu profilu podłużnego wykopu obudowanego,
- kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Bat. Chłopskich,
- kontynuacja wykopu na długości segmentów 6, 7 i 8.

Opracował:

Ryszard Bednarski

ryszard.bednarski@eko-inwest.com.pl