

Informacja nr 23 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 16.09 – 20.09.2013r.

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził następujące roboty:

- kontynuacja:
 - budowy kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału ul. Hangarowej,
 - budowy kolektora 1600 mm pomiędzy komorami K4 i K3
 - kontynuacja robót związanych z wykonaniem przecisku kolektora 1400 mm pod nasypem linii kolejowej Poznań – Szczecin Główny,
 - kontynuacja budowy tunelu dla pieszych torem bocznicy kolejowej do EC „Dąbska” – izolacja ścian zewnętrznych tunelu,
 - kontynuacja przebudowy gazociągu średniego ciśnienia na obszarze pętli „Turkusowa”,
 - budowy kolektora 1000 mm oraz montażu separatora SEP-2
 - kontynuacja przecisku kolektora 1400 mm pod nasypem linii PKP,
- zakończenie wymiany gruntu pod stację prostownikową „Eskadrowa”
- rozpoczęcie przygotowawczych robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopu obudowanego na odcinku pomiędzy ul. Hangarową i Bat. Chłopskich

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 23.09 – 27.09.2013r.

W nadchodzącym tygodniu Wykonawca przewiduje następujące działania:

- kontynuacja:
 - budowy kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału ul. Hangarowej,
 - budowy kolektora 1600 mm pomiędzy komorami K4 i K3
 - kontynuacja robót związanych z wykonaniem przecisku kolektora 1400 mm pod nasypem linii kolejowej Poznań – Szczecin Główny,
 - kontynuacja budowy tunelu dla pieszych torem bocznicy kolejowej do EC „Dąbska” – izolacja ścian zewnętrznych i zasypka tunelu – w celu odbudowy toru kolejowego i przywrócenia ruchu pociągów,
 - kontynuacja przebudowy gazociągu średniego ciśnienia na obszarze pętli „Turkusowa”,
- kontynuacja robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopu obudowanego na odcinku pomiędzy ul. Hangarową i Bat. Chłopskich.

Opracował:

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@eko-inwest.com.pl