

Informacja nr 62 na potrzeby promocji Projektu

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 07.07 –11.07.2014r.

- kontynuacja robót budowlanych stacji prostownikowej „Gdańska 2”; kontynuowanie instalacji urządzeń elektrycznych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”,
- zakończenie montażu podkładów i szyn na długości od km 1+800 do km 2+000, trwa spawanie szyn od km 1+800 do km 2+300,
- deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”,
- montaż deskowania ustroju nośnego i zbrojenie płyty estakady w ul. Hangarowej,
- zbrojenie i betonowanie kolejnego odcinka płyty fundamentowej segmentu 2
- zbrojenie i zabetonowanie płyty nośnej wiaduktu w ul. Gryfińskiej,
- kontynuacja robót ziemnych na pętli Turkusowa.

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 14.07-18.07.2014r.

- kontynuacja robót budowlanych na stacji prostownikowej „Gdańska 2” oraz instalacja urządzeń elektrycznych na stacjach „Eskadrowa” i „Jasna”
- kontynuacja spawania szyn na długości od km 1+800 do km 2+300, układanie podsypki tłuczniowej w ul. Hangarowej
- zbrojenie ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko”, deskowanie biegów schodowych
- zbrojenie ustroju nośnego estakady w ul. Hangarowej,
- kontynuacja budowy wiaduktu w ul. Gryfińskiej,
- kontynuacja robót ziemnych na pętli Turkusowa.

Opracował:
Ryszard Bednarski