

**Informacja nr 11 na potrzeby promocji Projektu**

**I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 24-28.06.2013 r.**

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził następujące roboty:

- rejon Basenu Górniczego - kontynuacja robót związanych z wymianą powierzchniowej warstwy gruntu na szerokości torowiska tramwajowego,
- wykonane zostały wszystkie fundamenty słupów trakcyjnych w rejonie Basenu Górniczego oraz na obiektach inżynierskich przez rz. Regalicę (pozostały do wykonania jedynie 2 fundamenty na moście), a także na odcinku od mostu przez rz. Regalicę do km 2+000,
- za mostem przez rz. Regalicę – wykonano odhumusowanie pasa torowiska, celem rozpoczęcia korytowania i wymiany warstwy gruntu o grub. 0,5 m,
- w obszarze niecki (obniżenia) terenu w km 2+000 do 2+450 trwają prace związane z wykonaniem platformy roboczej dla robót związanych ze wzmocnieniem podłoża,
- trwają prace związane z poszerzeniem jezdni wlotowej do miasta na odcinku ul. Hangarowej – celem wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu,
- rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej Ø 1000 mm w pasie rozdziału ul. Hangarowej,
- kontynuowane są prace ziemne na obszarze pętli „Turkusowa”, związane z wymianą nasypów niekontrolowanych oraz z budową kanalizacji melioracyjnej Ø 1400 mm.


**II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy 1-5.07.2013 r.**

W kolejnym tygodniu Wykonawca planuje realizację następujących robót:

- korytowanie i wymiana gruntu na odcinku od końca mostu przez rz. Regalicę do obszaru niecki w km 2+000,
- kontynuacja robót w pasie rozdziału ul. Hangarowej związanych z poszerzeniem jezdni wlotowej i budową kanalizacji deszczowej,
- kontynuacja wymiany gruntu na obszarze pętli „Turkusowa” i budowy kanalizacji melioracyjnej.

Opracował:

Inżynier Rezydent

  
RYSZARD BEDNARSKI